ИЗВОЂАЧ РАДОВА Balkan tim kop

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

3/1

ДАН nedelja ДАТУМ 03.07.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona
						2 bagera gusenicara
						2 bagera tockasa

Температура

У 12:00 час 34 Cº

У..... час ..... Cº

У..... час ..... Cº

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Čišćenje terena od 160+090 do 162+800.
- Sečenje drveća debljine do 10 cm od 160+090 do 162+800.
- Sečenje drveća preko 10 cm od 160+090 do 162+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Одрађено Инжењер грађ. инж. 413 1168 13

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО ..deo trase 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ..Shandong LUQIAO Group LTD.....

..Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ponedeljak ДАТУМ 04.07.2022.

4/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona
						3 bagera gusenicara
						2 bagera tečkaša

Температура

У 12:00 час 35 C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Čišćenje terena od 162+800 do 163+566 km.
- Sečenje drveća debljine do 10 cm od 162+800 do 163+566 km.
- Sečenje drveća debljine preko 10 cm od 162+800 do 163+566 km.
- Uklanjanje postojećeg zastora od km 160+090 do 161+300.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Дипл. грађ. инж. 4151108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР ....Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

5/1

ДАН subota ДАТУМ 16.07.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	4	1	20	28	20 kamiona
						3 bagera guseničara
						2 bagera točkaša

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- U periodu od 04.07. do 16.07. izvršeno je čišćenje terena od km 160+090 do 163+566.
- Skidanje balasta od km 161+300 do 162+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО deo trase 160+090 do 1637566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

6/1

ДАН nedelja ДАТУМ 17.07.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 2 vajka 4 bagera gusenicara 2 bagera točkaša 1 kompaktor

Температура / Време

У..... час ..... C° — sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° — ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Skidanje humusa od km 161+000 do 161+700.
- Široki iskop od km 161+000 do 161+475.
- Iskop tampon sloja od km 160+094,84 do 161+700.
- Izvršeno " " mehaničko nabijanje podloga.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Комора Србије — Орленко А. Антељ дипл. грађ. инж. 4151108 13

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija – Zednik.....

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ponedeljak ДАТУМ 18.07.2022.

7/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 камиона кипераktор
						4 багера гусеничара
						2 ваљка 2 b. тоткоза

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Skidanje balasta od km 162+000 do km 162+800.
- Skidanje humusa od km 161+700 do 162+275.
- Uklanjanje tampon sloja od km 161+700 do 162+275.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО ...deo trase 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ...Shandong Lugiao Group LTD Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН utorak ДАТУМ 19.07.2022.

8/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona kamparktor
						2 valjka 4 b. gusenicara
						2 b. tačkaša

Температура

У..... час ..... Cº

У..... час ..... Cº

У..... час ..... Cº

Време

...sunčano... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Skidanje balasta od km 162+800 do 163+566.
- Skidanje humusa od km 162+275 do 162+925.
- Uklanjanje tampon sloja od km 162+275 do 163+000.
- Izvršeno mehaničko nabijanje podtla
- Izrada nasipa pruge II sloj peska od km 162+025 do 162+100 levo.
- Izrada nasipa pruge I slg peska od km 161+800 do 162+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

9/1

ДАН ...sreda... ДАТУМ 20.07.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ...7... до ...17... укупно ...10... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona kompaktor
						4 bagera gusenicara
						2 vajka 2 b. tockasa

Температура

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

Време

...sunčano... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Uklanjanje tampon sloja od km 163+000 do 163+566,52.
- Skidanje humusa od km 162+925 do 163+200, i od km 163+300 do 163+566,52
- Široki iskop sa utovarom i transportom materijala na deponiju od km 162+700 do 163+200.
- Izvršeno mehaničko nabijanje podtla.
- Transport i ugradnja II sloja peska od km 161+800 do 162+000.
- Transport i ugradnja I sloja peska od km 162+125 do 163+925
- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje I sloja peska od km: 162+025 do 162+100 (levo) i od km 161+800 do 162+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Cukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инж. грађ. инж. 415 1198 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Zednik.....

МЕСТО ...deo trase.....

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO Group LTD.....

...Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

10/1

ДАН Četvrtak ДАТУМ 21.07.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 buldožer 1 vajak 1 bager

Температура Време

У..... час ..... C° ...sunčano... (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Transport i ugradnja I sloja peska od km 163+075 do 163+200.
- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje II sloja peska od km 161+800 do 162+000 i I sloja peska od km 162+125 do 163+925.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Озренка Ј. Мићељ дипл. грађ. инж. 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО ...deo trase 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO.....

Group LTD.....

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

11/1

ДАН ...petak... ДАТУМ ...22.07.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ...7... до ...17... укупно ...10... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 buldožer
						2 bagera
						kompaktor

Температура — Време

У..... час ..... C° ...fenjano... (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izrada nasipa pruge II sloja peska od 163+075 do 163+200.
- Izrada nasipa pruge III sloja peska od 162+300 do 162+925

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Озрен Ђ. — дипл. грађ. инж. — 415 1163 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ..Shandong LUQIAO Group LTD.....

Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

12/1

ДАН subota ДАТУМ 23.07.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	4 b. gusenicara 2 točkaša
						2 valjka kompaktor
						20 kamiona

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Transport i ugradnja I sloja peska od km 163+300 do 163+575. (levo)
- Transport i ugradnja I sloja peska od km 163+350 do 163+575 (desno).
- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje II sloja peska od km: 163+075 do 163+200 i III sloja peska od km 162+300 do 162+925.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

13/1

ДАН nedelja ДАТУМ 24.07.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 2 gusenicara 2 b. todkasa 2 vajta kompaktor

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Transport i ugradnja II sloja peska od km 163+300 do 163+575, leva strana.
- Transport i ugradnja II sloja peska od km 163+350 do 163+525, desna strana.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija – Žednik.....

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD ; Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

14/1

ДАН ponedeljak ДАТУМ 25.07.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	10	16	10 kamiona 1 ugvjak
						1 cisterna za vodu
						1 buldozer 1 bager

Температура У..... час ..... C°

Време: oblačno (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° (брзина ветра)

У..... час ..... C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izrada nasipa pruge III sloja peska od km 163+425 do 163+575, desna strana.
- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje II sloja peska od km 163+300 do 163+575 (leva strana) i od km 163+350 do 163+525 (desna strana).

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija – Žednik.....

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO.....

Group LTD.....

Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

15/1

ДАН petak ДАТУМ 29.07.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	18	26	18 kamiona 1 cisterna za vodu 2 valjka 2 bagera buldozer

Температура — Време

У..... час ..... C° ...sunčano... (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- U periodu od 25.07. do 29.07. izvršeno je transport i ugradnja I sloja peska od km 161+000 do 161+500.
- Izvršeno ispitivanje III sloja peska od km 163+425 do 163+575 (desno).

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО deo trase 120+090 do 163+586

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

16/1

ДАН ..... ДАТУМ 30.07.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Dopisom KK-SLG-0093 od dana 29.07.2022. podizvođač radova Karin Komerc obavestio je Investitora Shandong LUQIAO Group LTD da će dana 30.07.2022. obustaviti radove na izvođenju donjeg stroja na deonici od km 157+500,66 do 184+635,07. Razlozi za obustavljanje radova su sledeći: neusklađenost rapidnog toka radova i finansiranje putem privremenih situacija

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija-Žednik.....

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

117/1

ДАН nedelja ДАТУМ 14.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

У periodu od 30.07.2022 do 14.08.2022. usled navedenih razloga upisanih u građevinski dnevnik 30.07.2022 nije bilo aktivnosti na gradilištu.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Коматовић Д. Антељ дипл. грађ. инж. 4151108 13

Ознака порудбине: 4778
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО ..do trase 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ..Shandong LUQIAO Group LTD.....

..Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

18/1

ДАН ponedeljak ДАТУМ 15.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..7.. до ..17.. укупно ..10.. часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 bager 1 buldozer 1 vajak

Температура — Време

У..... час ..... C° ..sunčano.....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Transport i ugradnja II sloja peska od km 161+000 do 161+500

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Комора Инжењера Србије — Одговорни извођач радова — Озрен Ј. А. — дипл. грађ. инж. — 1768 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР ....Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

19/1

ДАН utorak ДАТУМ 16.08.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 bager 1 buldozer 1 valjak 1 cisterna za vodu 1 vibrojež

Температура Време

У..... час ..... C° ....sunčano.... (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Transport i ugradnja II sloja peska od km 161+500 do 162+025

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Стручни извођач радова Стеван Стојановић Антељ дипл. грађ. инж. 415 1163 13

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Zednik

МЕСТО deo trase 160+080 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Subota ДАТУМ 20.08.2022.

20/1

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до . ... укупно ..... часова		/	/	/	/	/	/
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура	Време
У..... час ..... C°	kiša (сунчано, облачно, киша)
У..... час ..... C°	..... (брзина ветра)
У..... час ..... C°	..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- U periodu od 17.08.2022. usled padavina nije bilo radova na trasi.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Privredna komora Srbije – Udruženje inženjera i tehničara – Ozbiljno. Inž. građ. Inž. građ. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО ...deo trase 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO Group LTD.....

...Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

21/1

ДАН nedelja ДАТУМ 21.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ...7..... до ...17.. укупно ...10..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 buldozer 1 bager 1 utovar 1 cisterna za vodu 1 vibro jez

Температура — Време

У..... час ..... С° ...Sunčano... (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... С° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Transport i ugradnja I sloja peska od km 162+925 do 163+075.
- Izvršeno ispitivanje II sloja peska od km 161+500 do 162+025.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Озренко Ј. Хитељ дипл. грађ. инж. 311108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

22/1

ДАН ponedeljak ДАТУМ 22.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 buldozer 1 bager 1 vajak 1 viljuškar 1 sistema za v.
II						
III						

Температура — Време

У..... час ..... C° — sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° — ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Transport i ugradnja I sloja peska od km 162+925 do 163+075.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Озренко — Лиценца

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

23/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..prvga kelebija – Žednik.....

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ..Shandong LUQIAO.....

Group LTD .....

Novi Beograd.....

ДАН Utorak ДАТУМ 23.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..7.. до ..17.. укупно ..10.. часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 buldozer 1 bager 1 viljuškar

Температура Време

У..... час ..... C° ..Sunčano.....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Transport i ugradnja III sloja peska od km 162+025 do 162+300.
- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje I sloja peska od km 162+925 do 163+075.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Озренко J. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1102 1
Одговорни пројектант

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Zednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

24/1

ДАН Sreda ДАТУМ 24.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 vajak
II						1 vibro vajak
III						1 bager 1 buldozer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Transport i ugradnja III sloja peska od km 161+000 do 161+500.	
- Izvršeno ispitivanje III sloja peska od km 162+025 do 162+300.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

25/1

ДАН četvrtak ДАТУМ 25.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	1 buldozer 1 bager 1 vučak iglatri 20 kamiona

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Transport i ugradnja III sloja peska od km 161+500 do 162+025.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Одређено Дипл. грађ. инж. 615 1108 13 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

26/11

ДАН sreda ДАТУМ 07.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 buldozer
II						1 bager 1 jež
III						1 glatki vajak

Температура Време

У..... час ..... C° облачно, киша (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- U periodu od 26.08.2022. do 07.09.2022. izvodili su se radovi transporta i ugradnje IV sloja peska od km 161+000 do 162+300 slabijim intenzitetom usled padavina u tom periodu.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN-TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Озренић Ј. Анђел дипл. грађ. инж. 11.08.13 Инжењер извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

27/1

ДАН Subota ДАТУМ 10.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 buldozer
						1 bager
						1 valjak glatki 1 vibro jež

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(sunčano, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- U periodu od 08.09.2022. do 10.09.2022 izvršen je iskop i transport materijala, na kotu podtla od km 160+500 do 161+000.
- Izvršeno ispitivanje IV sloja peska od km 161+000 do 162+300

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

28/1

ДАН nedelja ДАТУМ 11.09.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 buldozer
II						1 bager 1 valjak
III						1 vibro ploča

Температура — Време

У..... час ..... C° — sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° — ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– Transport i ugradnja III sloja peska od km 162+925 do 163+075.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

29/1

ДАН ponedeljak ДАТУМ 12.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 vajak 1 bager 1 viborjez 1 buldozer

Температура Време

У..... час ..... C° Sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Iskop na koti posteljа i transport materijala na deponiju od km 160+350 do 160+500.
- Korišćeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje III sloja peska od km 162+925 do 163+075

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Коренко Антел дипл. грађ. инж. 4151108 13

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Zednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

30/11

ДАН utorak ДАТУМ 13.09.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 bager
						1 vibro jež 1 valjak
						1 buldozer 1 cisterna 24 t.

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Iskop na kotu podtla i transport materijala na deponiju od km 160+350 do 160+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одређено — Инж. грађ. инж. — 315 1108 13 — Стручни извођач радова

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

31/1

ДАН ponedeljak ДАТУМ 19.09.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 bager 1 buldozer 1 valjak 1 cisterna za vodu

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– U periodu od 14.09.2022. do 19.09.2022. izvršen je transport i ugradnja I sloja peska od km 160+350 do 161+000.	
– 14.09.2022. izvršeno je ispitivanje podtla od km 160+350 do 160+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..pruga Kelebija – Žednik.....

МЕСТО deo trase od 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO Group LTD.....

Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

32/1

ДАН petak ДАТУМ 23.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..7.. до ..17.. укупно ..10.. часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 buldozer 1 bager 1 vajak

Температура Време

У..... час ..... C° ..sunčano.....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno ispitivanje I sloja peska od km 160+350 do 161+000.
- U periodu od 20.09.2022. do 23.09.2022. izvršeno je skidanje humusa sa utovarom i transportom materijala na deponiju od km 160+090 do 160+350.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко Ј. Ајтељ
дипл. грађ. инж.
4151108 13
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

33/11

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Zednik

МЕСТО deo trase od 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН subota ДАТУМ 24.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 bager
						1 vajat 1 vibro jež
						1 buldozer 1 cisterna za v.

Температура Време

У..... час ..... C° Suncano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršena laboratorijska i geodetska provera podtla od km 160+090 do 160+350.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Ozrenko V. ...itel 315 1108 13

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..pruga Kelebija – Žednik.....

МЕСТО ..deo trase od 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ..Shandong LUQIAO.....

Group LTD.....

Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

34/1

ДАН ..četvrtak.. ДАТУМ ..29.09.2022..

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..7.. до ..17.. укупно ..10.. часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1.	3	4	1	20	28	20 kamiona 1 utovar buldozer bager vibro jež

Температура ..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време: ..oblačno.. (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- U periodu od 25.09.2022. do 29.09.2022. izvršeno je transport i ugradnja II sloja peska od km 160+350 do 161+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озрено

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО ...deo trase od km 160+090 do 163+566.....

ИНВЕСТИТОР ...Shandong Luqiao.....

...Group LTD.....

...Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

35/1

ДАН ...petak..... ДАТУМ ...30.09.2022.....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

...kiša.....
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Nisu izvođeni radovi na gradilištu, radi kiše.	

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deo trase od km 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

38/1

ДАН Subota ДАТУМ 01.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona buldozer bager vibrojež
II						
III						

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(nivo podzemnih voda)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje II sloja peska od km 160+350 do 161+000.
- Transport i ugradnja III sloja peska od km 160+350 do 161+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

37/1

ДАН nedelja. ДАТУМ 02.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

облачно - kiša
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Zbog padavina nisu izvođeni radovi na gradilištu.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOR d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Озренка Ј. Анђић
дипл. грађ. инж.
ИКС 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

38/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН ponedeljak ДАТУМ 03.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

kiša (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Nisu izvođeni radovi na gradilištu, radi kiše.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deo trase od 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН utorak ДАТУМ 04.10.2022.

39/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1	20	28	20 kamiona buldozer utovarivač bager
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Transport i ugradnja III sloja peska od km 160+350 do 161+000.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО deo trase od 160+090 do 163+566

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

40/1

ДАН sreda ДАТУМ 05.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	3	1	20	28	20 kamiona buldozer bager vajat
II						
III						

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Transport i ugradnja III sloja peska od km 160+350 do 163+566.	

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Одговорно лице Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка